N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
1				
2				
3	**ETUDES PREPARATOIRES AVANT TRAVAUX**			
4	**PLANS ARCHITECTES**	**150 jours**	**Lun 13/04/20**	**Ven 06/11/20**
5	*ARCHITECTS DRAWINGS*	0 jour	Lun 20/04/20	Lun 20/04/20
6	**DCE**	**150 jours**	**Lun 13/04/20**	**Ven 06/11/20**
7	*TENDER DOCUMENTS*	0 jour	Lun 20/04/20	Lun 20/04/20
8	LOT 05 ETANCHEITE	10 jours	Lun 20/04/20	Ven 01/05/20
9	LOT 02 MACONNERIE / CHAPES / CLOISONS/ DOUBLAGES	10 jours	Mar 05/05/20	Lun 18/05/20
10	LOT 12 ELECTRICITE – COURANTS FAIBLES – ALARME	15 jours	Lun 11/05/20	Ven 29/05/20
11	LOT 13 PLOMBERIE – SANITAIRES	15 jours	Lun 11/05/20	Ven 29/05/20
12	LOT 13 CLIMATISATION - CVC	15 jours	Lun 11/05/20	Ven 29/05/20
13	LOT 14 PISCINE FILTRATION	15 jours	Lun 11/05/20	Ven 29/05/20
14	LOT 06 MENUISERIES EXTERIEURES – VITRERIE – BSO - MOUSTIQUAIRES	10 jours	Mar 05/05/20	Lun 18/05/20
15	LOT 04 FAUX PLAFONDS	10 jours	Ven 19/06/20	Jeu 02/07/20
16	LOT 07 MENUISERIES INTERIEURES BOIS – PARQUET	15 jours	Jeu 02/07/20	Mer 22/07/20
17	LOT 09 REVETEMENTS DURS SOLS ET MURS	10 jours	Mar 01/09/20	Lun 14/09/20
18	LOT 08 FERRONNERIES - GARDES CORPS - SERRURERIE	10 jours	Lun 14/09/20	Ven 25/09/20
19	LOT 11 PEINTURES ET FINITIONS	10 jours	Lun 28/09/20	Ven 09/10/20
20	LOT 16 AMENAGEMENT INTERIEUR	10 jours	Lun 12/10/20	Ven 23/10/20
21	LOT 10 FACADES	10 jours	Lun 26/10/20	Ven 06/11/20
22	LOT 17 MONTE VEHICULES	37 jours	Lun 13/04/20	Lun 14/09/20
23	LOT 03 VRD RACCORDEMENT AU RESEAU PUBLIC	10 jours	Mar 02/06/20	Lun 15/06/20
24	LOT 15 ESPACES VERTS	10 jours	Lun 26/10/20	Ven 06/11/20
25	LOT 18 CUISINE	10 jours	Lun 22/06/20	Ven 03/07/20
26	**CONSULTATION DES ENTREPRISES ANALYSE DES OFFRES**	**150 jours**	**Lun 04/05/20**	**Ven 27/11/20**
27	*TENDER DOCUMENTS OFFERS ANALYSIS*	0 jour	Mar 05/05/20	Mar 05/05/20
28	LOT 05 ETANCHEITE	15 jours	Lun 04/05/20	Ven 22/05/20
29	LOT 02 MACONNERIE / CHAPES / CLOISONS/ DOUBLAGES	15 jours	Mar 19/05/20	Lun 08/06/20
30	LOT 12 ELECTRICITE – COURANTS FAIBLES – ALARME	15 jours	Lun 01/06/20	Ven 19/06/20
31	LOT 13 PLOMBERIE – SANITAIRES	15 jours	Lun 01/06/20	Ven 19/06/20
32	LOT 13 CLIMATISATION - CVC	15 jours	Lun 01/06/20	Ven 19/06/20
33	LOT 14 PISCINE FILTRATION	15 jours	Lun 01/06/20	Ven 19/06/20
34	LOT 06 MENUISERIES EXTERIEURES – VITRERIE – BSO - MOUSTIQUAIRES	15 jours	Mar 19/05/20	Lun 08/06/20
35	LOT 04 FAUX PLAFONDS	15 jours	Ven 03/07/20	Jeu 23/07/20
36	LOT 07 MENUISERIES INTERIEURES BOIS – PARQUET	15 jours	Jeu 23/07/20	Mer 12/08/20
37	LOT 09 REVETEMENTS DURS SOLS ET MURS	15 jours	Mar 15/09/20	Lun 05/10/20
38	LOT 08 FERRONNERIES - GARDES CORPS - SERRURERIE	15 jours	Lun 28/09/20	Ven 16/10/20
39	LOT 11 PEINTURES ET FINITIONS	15 jours	Lun 12/10/20	Ven 30/10/20
40	LOT 16 AMENAGEMENT INTERIEUR	15 jours	Lun 26/10/20	Ven 13/11/20
41	LOT 10 FACADES	15 jours	Lun 09/11/20	Ven 27/11/20
42	LOT 17 MONTE VEHICULES	15 jours	Mar 15/09/20	Lun 05/10/20
43	LOT 03 VRD RACCORDEMENT AU RESEAU PUBLIC	15 jours	Mar 16/06/20	Lun 06/07/20
44	LOT 15 ESPACES VERTS	15 jours	Lun 09/11/20	Ven 27/11/20
45	LOT 18 CUISINE	15 jours	Lun 06/07/20	Ven 24/07/20
46	**CHOIX MAITRE D'OUVRAGE**	**145 jours**	**Lun 25/05/20**	**Ven 11/12/20**
47	*CLIENT COMPANIES CHOICE*	0 jour	Lun 25/05/20	Lun 25/05/20
48	LOT 05 ETANCHEITE	10 jours	Lun 25/05/20	Ven 05/06/20
49	LOT 02 MACONNERIE / CHAPES / CLOISONS/ DOUBLAGES	10 jours	Mar 09/06/20	Lun 22/06/20
50	LOT 12 ELECTRICITE – COURANTS FAIBLES – ALARME	10 jours	Lun 22/06/20	Ven 03/07/20
51	LOT 13 PLOMBERIE – SANITAIRES	10 jours	Lun 22/06/20	Ven 03/07/20
52	LOT 13 CLIMATISATION - CVC	10 jours	Lun 22/06/20	Ven 03/07/20
53	LOT 14 PISCINE FILTRATION	10 jours	Lun 22/06/20	Ven 03/07/20
54	LOT 06 MENUISERIES EXTERIEURES – VITRERIE – BSO - MOUSTIQUAIRES	10 jours	Mar 09/06/20	Lun 22/06/20
55	LOT 04 FAUX PLAFONDS	10 jours	Ven 24/07/20	Jeu 06/08/20
56	LOT 07 MENUISERIES INTERIEURES BOIS – PARQUET	10 jours	Jeu 13/08/20	Mer 26/08/20
57	LOT 09 REVETEMENTS DURS SOLS ET MURS	10 jours	Mar 06/10/20	Lun 19/10/20
58	LOT 08 FERRONNERIES - GARDES CORPS - SERRURERIE	10 jours	Lun 19/10/20	Ven 30/10/20
59	LOT 11 PEINTURES ET FINITIONS	10 jours	Lun 02/11/20	Ven 13/11/20
60	LOT 16 AMENAGEMENT INTERIEUR	10 jours	Lun 16/11/20	Ven 27/11/20
61	LOT 10 FACADES	10 jours	Lun 30/11/20	Ven 11/12/20
62	LOT 17 MONTE VEHICULES	10 jours	Mar 06/10/20	Lun 19/10/20
63	LOT 03 VRD RACCORDEMENT AU RESEAU PUBLIC	10 jours	Mar 07/07/20	Lun 20/07/20
64	LOT 15 ESPACES VERTS	10 jours	Lun 30/11/20	Ven 11/12/20
65	LOT 18 CUISINE	10 jours	Lun 27/07/20	Ven 07/08/20
66	**CHOIX DES FINITIONS PAR LES CLIENTS**	**37 jours**	**Mar 16/06/20**	**Mer 05/08/20**
67	*CLIENT FINISHING CHOICE*	0 jour	Mar 16/06/20	Mar 16/06/20
68	**Revêtement dur sols et murs**	5 jours	Jeu 30/07/20	Mer 05/08/20
69	*Hard covering floors & walls*	0 jour	Jeu 30/07/20	Jeu 30/07/20
70	**Revêtement parquet sols**	5 jours	Mar 16/06/20	Lun 22/06/20
71	*Wood floors covering parquet*	0 jour	Mar 16/06/20	Mar 16/06/20
72	**Panneaux décoratif muraux**	5 jours	Mar 16/06/20	Lun 22/06/20
73	*Walls panels fitting*	0 jour	Mar 16/06/20	Mar 16/06/20
74	**Aménagements penderies et rangements**	5 jours	Mar 16/06/20	Lun 22/06/20
75	*Dressing & cupboard*	0 jour	Mar 16/06/20	Mar 16/06/20
76	**Métallerie intérieure**	5 jours	Jeu 30/07/20	Mer 05/08/20
77	*Internal metal work*	0 jour	Jeu 30/07/20	Jeu 30/07/20
78	**Cuisine**	5 jours	Jeu 30/07/20	Mer 05/08/20
79	*Kitchen*	0 jour	Jeu 30/07/20	Jeu 30/07/20
80	**Appareillage électrique**	5 jours	Jeu 30/07/20	Mer 05/08/20
81	*Electrical Appliance*	0 jour	Jeu 30/07/20	Jeu 30/07/20
82	**Sanitaires et appareillages**	5 jours	Jeu 30/07/20	Mer 05/08/20
83	*Sanitary & appliance*	0 jour	Jeu 30/07/20	Jeu 30/07/20
84	**Luminaires intérieurs**	5 jours	Jeu 30/07/20	Mer 05/08/20
85	*Internal lighting*	0 jour	Jeu 30/07/20	Jeu 30/07/20
86	**Couleurs peintures de fintions intérieures**	5 jours	Jeu 30/07/20	Mer 05/08/20
87	*Internal colors painting finishes*	0 jour	Jeu 30/07/20	Jeu 30/07/20
88				
89	**EXECUTION DES TRAVAUX**	**452 jours**	**Mar 07/01/20**	**Mer 29/09/21**
90	**OS**	0 jour	Mar 07/01/20	Mar 07/01/20
91	*PERIODE DE TRAVAIL RALENTIE EST SOUMISE A ARRETE MUNICIPAL*	45 jours	Mer 01/07/20	Mar 01/09/20
92	*PERIOD SUBJECT TO SLOW PROGRESS BECAUSE OF MUNICIPALITY RESTRICTIONS*	0 jour	Mer 01/07/20	Mer 01/07/20
93	*Noel*	9 jours	Mer 23/12/20	Lun 04/01/21
94	*Christmas*	0 jour	Mer 23/12/20	Mer 23/12/20
95	**Installation de chantier (charge du lot 01)**	14 jours	Lun 13/01/20	Jeu 30/01/20
96	*Setting up of site*	0 jour	Lun 13/01/20	Lun 13/01/20
97	**LOT 01 DEMOLITION**	**113 jours**	**Ven 31/01/20**	**Mar 07/07/20**
98	*DEMOLITION*	0 jour	Ven 31/01/20	Ven 31/01/20
99	Dallage existant zone cinéma sous-sol, escalier	8 jours	Lun 10/02/20	Mer 19/02/20
100	*existing slab cinema area to the basement*	0 jour	Lun 10/02/20	Lun 10/02/20
101	Phancher BA, hall, living, salon garden level, escalier	7 jours	Lun 09/03/20	Mar 17/03/20
102	*Concrete slab, hall, living, salon garden level*	0 jour	Lun 09/03/20	Lun 09/03/20
103	Plancher BA, toiture pour création verrière	8 jours	Ven 26/06/20	Mar 07/07/20
104	*Roof concrete slab, to create glass roof*	0 jour	Ven 26/06/20	Ven 26/06/20
105	Piscine, terrasses et local existant	8 jours	Mar 01/09/20	Jeu 10/09/20
106	*Swimming pool, terraces and technical room existing*	0 jour	Mar 01/09/20	Mar 01/09/20
107	Plancher BA, toiture pour création parking	5 jours	Mar 15/12/20	Lun 21/12/20
108	*Roof concrete slab, to create roof parking area*	0 jour	Mar 15/12/20	Mar 15/12/20
109	Plancher bas BA du garage existant	3 jours	Mar 01/09/20	Jeu 03/09/20
110	*Existing garage floor*	0 jour	Mar 01/09/20	Mar 01/09/20
111	**LOT 01 TERRASSEMENTS**	**293 jours**	**Mar 07/01/20**	**Jeu 18/02/21**
112	*EXCAVATION*	0 jour	Mar 07/01/20	Mar 07/01/20
113	Terrasse 08 sous-sol	11 jours	Mar 07/01/20	Mar 21/01/20
114	*Terrace 08 basement*	0 jour	Mar 07/01/20	Mar 07/01/20
115	Piscine, terrasses et pool house	10 jours	Ven 04/09/20	Jeu 17/09/20
116	*Swimming pool, terraces and pool house*	0 jour	Ven 04/09/20	Ven 04/09/20
117	Garage et local technique principal	27 jours	Ven 04/09/20	Mar 10/11/20
118	*Garage and principal technical room*	0 jour	Ven 04/09/20	Ven 04/09/20
119	Entrée principale	8 jours	Mar 09/02/21	Jeu 18/02/21
120	*Principal entrance*	0 jour	Mar 09/02/21	Mar 09/02/21
121	**LOT 01 GROS-OEUVRE**	**164 jours**	**Lun 11/05/20**	**Jeu 24/12/20**
122	*ROUGH CONSTRUCTION, CONCRETE AND MASONRY*	0 jour	Lun 11/05/20	Lun 11/05/20
123	**Reprises en sous oeuvre**	**110 jours**	**Lun 11/05/20**	**Ven 09/10/20**
124	*underpinning rough construction*	0 jour	Lun 11/05/20	Lun 11/05/20
125	Sous-sol	15 jours	Lun 11/05/20	Ven 29/05/20
126	*Basement*	0 jour	Lun 11/05/20	Lun 11/05/20
127	Rez de jardin	15 jours	Lun 08/06/20	Ven 26/06/20
128	*Garden Level*	0 jour	Lun 08/06/20	Lun 08/06/20
129	Rez de chaussée	12 jours	Jeu 25/06/20	Ven 10/07/20
130	*Ground Floor*	0 jour	Jeu 25/06/20	Jeu 25/06/20
131	Sous garage existant	18 jours	Mer 16/09/20	Ven 09/10/20
132	*Under existing garage*	0 jour	Mer 16/09/20	Mer 16/09/20
133	Toiture terrasse	20 jours	Ven 10/07/20	Lun 07/09/20
134	*Roof terrace*	0 jour	Ven 10/07/20	Ven 10/07/20
135	**Reconstruction**	**159 jours**	**Lun 18/05/20**	**Jeu 24/12/20**
136	Plancher pour VS sous-sol zone cinéma	12 jours	Lun 18/05/20	Mar 02/06/20
137	*Concrete slab and crawl spaces cinéma area basement*	0 jour	Lun 18/05/20	Lun 18/05/20
138	Phancher haut BA Basement	5 jours	Mer 03/06/20	Mar 09/06/20
139	*Concrete slab, hall, living, salon garden level*	0 jour	Mer 03/06/20	Mer 03/06/20
140	Phancher BA, hall, living, salon garden level	9 jours	Lun 15/06/20	Jeu 25/06/20
141	*Concrete slab, hall, living, salon garden level*	0 jour	Lun 15/06/20	Lun 15/06/20
142	Plancher BA, toiture pour création verrière	6 jours	Jeu 16/07/20	Jeu 23/07/20
143	*Roof concrete slab, to create glass roof*	0 jour	Jeu 16/07/20	Jeu 16/07/20
144	Reprise acrotères toiture existante	11 jours	Jeu 16/07/20	Jeu 30/07/20
145	*Repair existing roof edges*	0 jour	Jeu 16/07/20	Jeu 16/07/20
146	Escalier Sous-sol	7 jours	Mer 10/06/20	Jeu 18/06/20
147	*Basement stairs case*	0 jour	Jeu 11/06/20	Jeu 11/06/20
148	Escalier Rez de jardin	7 jours	Lun 06/07/20	Mar 14/07/20
149	*Garden level stairs case*	0 jour	Lun 06/07/20	Lun 06/07/20
150	Escalier Rez de chaussée	7 jours	Ven 24/07/20	Lun 03/08/20
151	*Ground floor stairs case*	0 jour	Jeu 23/07/20	Jeu 23/07/20
152	Bassin piscine, pool house et plages terrasses	25 jours	Ven 18/09/20	Jeu 22/10/20
153	*Swimming pool, pool house and pool terrace aera*	0 jour	Ven 18/09/20	Ven 18/09/20
154	Mur de soutènement aval zone pool house	11 jours	Ven 18/09/20	Ven 02/10/20
155	*Retaining wall endorsement pool house area*	0 jour	Ven 18/09/20	Ven 18/09/20
156	Radier garage phase 1	15 jours	Lun 05/10/20	Ven 23/10/20
157	*Garage roft first phase*	0 jour	Lun 05/10/20	Lun 05/10/20
158	Radier garage phase 2	15 jours	Mer 11/11/20	Mar 01/12/20
159	*Garage raft second phase*	0 jour	Mer 11/11/20	Mer 11/11/20
160	Voiles enterrès périphérie zone garage second phase	10 jours	Mar 24/11/20	Lun 07/12/20
161	*Peripheral garage walls area*	0 jour	Mar 24/11/20	Mar 24/11/20
162	Plancher BA haut garage enterré	6 jours	Lun 07/12/20	Lun 14/12/20
163	*Concrete slab roof garage underground*	0 jour	Lun 07/12/20	Lun 07/12/20
164	Façade zone staff Grf	3 jours	Jeu 17/12/20	Lun 21/12/20
165	*Facade staff zone ground floor*	0 jour	Jeu 17/12/20	Jeu 17/12/20
166	Plancher BA, toiture pour création parking	6 jours	Jeu 17/12/20	Jeu 24/12/20
167	*Roof concrete slab, to create roof parking*	0 jour	Jeu 17/12/20	Jeu 17/12/20
168	**LOT 05 ETANCHEITE**	**92 jours**	**Jeu 10/09/20**	**Ven 15/01/21**
169	*TANKING AND WATER PROOFING*	0 jour	Jeu 10/09/20	Jeu 10/09/20
170	Toiture terrasse villa	15 jours	Jeu 10/09/20	Mer 30/09/20
171	*Roof terrace villa*	0 jour	Jeu 10/09/20	Jeu 10/09/20
172	Toiture pool house	8 jours	Ven 13/11/20	Mar 24/11/20
173	*Pool house roof*	0 jour	Ven 13/11/20	Ven 13/11/20
174	Toiture garage enterré	7 jours	Jeu 07/01/21	Ven 15/01/21
175	*Underground garage*	0 jour	Jeu 07/01/21	Jeu 07/01/21
176	Plancher BA, toiture pour création parking	4 jours	Jeu 07/01/21	Mar 12/01/21
177	*Roof concrete slab, to create roof parking*	0 jour	Jeu 07/01/21	Jeu 07/01/21
178	Terrasses et balcons	4 jours	Lun 23/11/20	Jeu 26/11/20
179	*Terraces and balconies*	0 jour	Lun 23/11/20	Lun 23/11/20
180	Appuis et seuils	4 jours	Lun 23/11/20	Jeu 26/11/20
181	*Windows sills and thresholds*	0 jour	Lun 23/11/20	Lun 23/11/20
182	**LOT 02 MACONNERIE / CHAPES / CLOISONS/ DOUBLAGES**	**170 jours**	**Mar 23/06/20**	**Lun 15/02/21**
183	*MASONRY / SCREEDS / PARTITIONS / DUBBING*	0 jour	Mar 23/06/20	Mar 23/06/20
184	*CUVELAGE sous IGLU*	10 jours	Mar 23/06/20	Lun 06/07/20
185	*Tanking slab to the Basement*	0 jour	Mar 23/06/20	Mar 23/06/20
186	*PLANCHER IGLUB Sous-sol*	7 jours	Jeu 16/07/20	Ven 24/07/20
187	*Crawl Spaces slab to the Basement*	0 jour	Jeu 16/07/20	Jeu 16/07/20
188	CUVELAGE BASSIN EP	5 jours	Lun 11/01/21	Ven 15/01/21
189	*Rain tank waterproofing*	0 jour	Lun 11/01/21	Lun 11/01/21
190	***Cloisons de distribution en carreaux de terre cuite de 0.10 cm épaisseur***	**118 jours**	**Lun 27/07/20**	**Mer 06/01/21**
191	*Partitions terracotta thickness 10 cm*	0 jour	Lun 27/07/20	Lun 27/07/20
192	*Basement*	10 jours	Lun 27/07/20	Lun 07/09/20
193	*Garden Level*	10 jours	Mar 08/09/20	Lun 21/09/20
194	***Garage underground***	3 jours	Mar 15/12/20	Jeu 17/12/20
195	*Ground Floor*	15 jours	Lun 14/09/20	Ven 02/10/20
196	***Zone staff GrF***	5 jours	Mar 22/12/20	Mer 06/01/21
197	*Pool House*	4 jours	Ven 23/10/20	Mer 28/10/20
198	***COMPLEXE DE DOUBLAGE***	**118 jours**	**Mar 28/07/20**	**Jeu 07/01/21**
199	*Basement*	10 jours	Mar 28/07/20	Mar 08/09/20
200	*Garden Level*	11 jours	Mer 09/09/20	Mer 23/09/20
201	***Garage underground***	5 jours	Mar 15/12/20	Lun 21/12/20
202	*Ground Floor*	20 jours	Lun 14/09/20	Ven 23/10/20
203	***Zone staff GrF***	6 jours	Mar 22/12/20	Jeu 07/01/21
204	*Pool House*	6 jours	Ven 23/10/20	Ven 30/10/20
205	LIMOUSINAGE FORME HAMMAM	6 jours	Lun 02/11/20	Lun 09/11/20
206	*HAMMAM MASONRY*	0 jour	Lun 02/11/20	Lun 02/11/20
207	***RAVOIRAGE CIMENT***	**49 jours**	**Mer 11/11/20**	**Lun 18/01/21**
208	*Garden Level garage technical room*	2 jours	Ven 15/01/21	Lun 18/01/21
209	*Pool House*	2 jours	Mer 11/11/20	Jeu 12/11/20
210	***RAVOIRAGE MOUSSE PU***	**98 jours**	**Lun 28/09/20**	**Mer 10/02/21**
211	*Basement*	2 jours	Lun 28/09/20	Mar 29/09/20
212	*Garden Level*	2 jours	Mer 30/09/20	Jeu 01/10/20
213	*Ground Floor*	3 jours	Ven 02/10/20	Mar 06/10/20
214	***Zone staff GrF***	1 jour	Jeu 14/01/21	Jeu 14/01/21
215	*Pool House*	2 jours	Mar 10/11/20	Mer 11/11/20
216	***CHAPE AU MORTIER DE CIMENT***	**81 jours**	**Mer 21/10/20**	**Mer 10/02/21**
217	*LIQUID CIMENT SCREED*	0 jour	Mer 21/10/20	Mer 21/10/20
218	*Garden Level*	2 jours	Mer 21/10/20	Jeu 22/10/20
219	***Garage underground***	2 jours	Mar 09/02/21	Mer 10/02/21
220	*Ground Floor*	2 jours	Ven 23/10/20	Lun 26/10/20
221	***Zone staff Grf***	2 jours	Mer 20/01/21	Jeu 21/01/21
222	*Pool House*	2 jours	Lun 16/11/20	Mar 17/11/20
223	***CHAPE MINCE AU MORTIER DE CIMENT FIBRÉE***	**4 jours**	**Mer 21/10/20**	**Lun 26/10/20**
224	*CIMENT THIN SCREED WITH FIBER*	0 jour	Mer 21/10/20	Mer 21/10/20
225	*Basement*	4 jours	Mer 21/10/20	Lun 26/10/20
226	***CHAPE POUR DOUCHES A L'ITALIENNE.***	10 jours	Mar 27/10/20	Ven 15/01/21
227	*ITALIAN SHOWER SCREED*	0 jour	Mar 27/10/20	Mar 27/10/20
228	***SOCLES EXTRACTEUR & MOTEURS***	6 jours	Mar 22/09/20	Mar 29/09/20
229	*SLAB EXTRACTOR & MOTORS*	0 jour	Mar 22/09/20	Mar 22/09/20
230	***ENDUIT PLÂTRE***	**84 jours**	**Mer 09/09/20**	**Lun 04/01/21**
231	*INTERNAL PLASTER COAT*	0 jour	Mer 09/09/20	Mer 09/09/20
232	*Basement*	4 jours	Mer 09/09/20	Lun 14/09/20
233	*Garden Level*	6 jours	Mer 16/09/20	Mer 23/09/20
234	*Ground Floor*	6 jours	Lun 21/09/20	Lun 28/09/20
235	***Zone staff GrF***	2 jours	Ven 25/12/20	Lun 04/01/21
236	***TALONNETTES PORTES FENÊTRES***	**118 jours**	**Mar 14/07/20**	**Jeu 24/12/20**
237	*Basement*	2 jours	Mar 14/07/20	Mer 15/07/20
238	*Garden Level*	4 jours	Jeu 23/07/20	Mar 28/07/20
239	*Ground Floor*	5 jours	Mer 29/07/20	Mar 04/08/20
240	***Zone staff GrF***	1 jour	Jeu 24/12/20	Jeu 24/12/20
241	*Pool House*	1 jour	Mer 28/10/20	Mer 28/10/20
242	***APPUIS DES FENÊTRES***	**118 jours**	**Mar 14/07/20**	**Jeu 24/12/20**
243	*Basement*	2 jours	Mar 14/07/20	Mer 15/07/20
244	*Garden Level*	4 jours	Jeu 23/07/20	Mar 28/07/20
245	*Ground Floor*	5 jours	Mer 29/07/20	Mar 04/08/20
246	***Zone staff GrF***	1 jour	Jeu 24/12/20	Jeu 24/12/20
247	*Pool House*	1 jour	Mer 28/10/20	Mer 28/10/20
248	***DALLE FLOTTANTE***	**4 jours**	**Mer 13/01/21**	**Lun 18/01/21**
249	*FLOATING SLAB*	0 jour	Mer 13/01/21	Mer 13/01/21
250	*Villa roof*	4 jours	Mer 13/01/21	Lun 18/01/21
251	***ÉTANCHÉITÉ SALLES DE DOUCHES & DOUCHES.***	**33 jours**	**Jeu 24/12/20**	**Lun 08/02/21**
252	*Basement*	4 jours	Ven 22/01/21	Mer 27/01/21
253	*Garden Level*	4 jours	Jeu 28/01/21	Mar 02/02/21
254	*Ground Floor*	4 jours	Mer 03/02/21	Lun 08/02/21
255	*Pool House*	3 jours	Jeu 24/12/20	Lun 28/12/20
256	***ENDUIT MORTIER DE RÉSINE BASSIN PISCINE***	10 jours	Lun 25/01/21	Ven 05/02/21
257	*SWIMING POOL RESIN MORTAR COAT*	0 jour	Lun 25/01/21	Lun 25/01/21
258	***MORTIER IMPERMEABILISATION BASSIN PISCINE***	5 jours	Mar 09/02/21	Lun 15/02/21
259	*SWIMING POOL WATERPROOFING*	0 jour	Mar 09/02/21	Mar 09/02/21
260	**LOT 12 ELECTRICITE – COURANTS FAIBLES – ALARME**	**278 jours**	**Mar 07/07/20**	**Jeu 29/07/21**
261	*ELECTRICAL AND ALARM INSTALLATIONS*	0 jour	Mar 07/07/20	Mar 07/07/20
262	**Gaines et incorporations et filerie**	**137 jours**	**Mar 07/07/20**	**Mer 13/01/21**
263	*Electrical rough fit*	0 jour	Mar 07/07/20	Mar 07/07/20
264	*Basement*	23 jours	Mar 07/07/20	Ven 18/09/20
265	*Garden Level*	23 jours	Lun 07/09/20	Mer 07/10/20
266	***Garage underground***	5 jours	Mar 22/12/20	Mar 05/01/21
267	*Ground Floor*	23 jours	Lun 21/09/20	Mer 21/10/20
268	***Zone staff GrF***	4 jours	Ven 08/01/21	Mer 13/01/21
269	*Pool House*	7 jours	Lun 02/11/20	Mar 10/11/20
270	**Tableaux électriques générale et divisionnaires , filerie**	10 jours	Jeu 20/08/20	Mer 02/09/20
271	*General and divisional electrical boards*	0 jour	Jeu 20/08/20	Jeu 20/08/20
272	*Basement*	10 jours	Lun 22/02/21	Ven 05/03/21
273	*Garden Level*	18 jours	Lun 08/03/21	Mer 31/03/21
274	*Ground Floor*	10 jours	Jeu 01/04/21	Mer 14/04/21
275	*Pool House*	7 jours	Jeu 15/04/21	Ven 23/04/21
276	*Exterior*	9 jours	Lun 26/04/21	Jeu 06/05/21
277	Assistance corps d'état pour finitions	20 jours	Mer 09/06/21	Mar 06/07/21
278	**Appareillages et luminaires**	25 jours	Mar 27/04/21	Lun 31/05/21
279	*Electrical finish fit*	0 jour	Mar 27/04/21	Mar 27/04/21
280	**Exterieurs**	61 jours	Jeu 06/05/21	Jeu 29/07/21
281	*Outside*	0 jour	Jeu 06/05/21	Jeu 06/05/21
282	**LOT 13 PLOMBERIE – SANITAIRES**	**305 jours**	**Lun 01/06/20**	**Ven 30/07/21**
283	*PLUMBING, SANITARY*	0 jour	Lun 01/06/20	Lun 01/06/20
284	*Basement*	24 jours	Lun 01/06/20	Lun 07/09/20
285	*Garden Level*	30 jours	Lun 31/08/20	Mer 18/11/20
286	***Garage underground***	9 jours	Mar 22/12/20	Jeu 14/01/21
287	*Ground Floor*	30 jours	Lun 21/09/20	Jeu 26/11/20
288	***Zone staff GrF***	4 jours	Ven 08/01/21	Mer 13/01/21
289	*Pool House*	7 jours	Lun 02/11/20	Mar 10/11/20
290	**PLANCHER CHAUFFANT**	**79 jours**	**Jeu 01/10/20**	**Mar 19/01/21**
291	*HEATING FLOOR*	0 jour	Jeu 01/10/20	Jeu 01/10/20
292	*Basement*	3 jours	Mar 06/10/20	Jeu 08/10/20
293	*Garden Level*	3 jours	Ven 09/10/20	Mar 13/10/20
294	*Ground Floor*	5 jours	Mer 14/10/20	Mar 20/10/20
295	***Zone staff GrF***	3 jours	Ven 15/01/21	Mar 19/01/21
296	*Pool House*	2 jours	Jeu 12/11/20	Ven 13/11/20
297	MACHINERIE LOCAL TECHNIQUE PLOMBERIE	69 jours	Mer 24/03/21	Lun 28/06/21
298	*PLUMBING TECHNICAL LOCAL EQUIPMENT*	0 jour	Mer 24/03/21	Mer 24/03/21
299	Sanitaires et appareillages	25 jours	Lun 28/06/21	Ven 30/07/21
300	*PLUMBING AND HEATING FINAL FITTING*	0 jour	Lun 28/06/21	Lun 28/06/21
301	**LOT 13 CLIMATISATION - CVC**	**215 jours**	**Lun 31/08/20**	**Ven 25/06/21**
302	*AIR CONDITIONNING*	0 jour	Lun 31/08/20	Lun 31/08/20
303	**Tuyauteries, gaines et incorporations, unités intérieures**	1 jour	Lun 31/08/20	Lun 31/08/20
304	***Air duct and rough installation***	1 jour	Lun 31/08/20	Lun 31/08/20
305	*Basement*	16 jours	Mar 01/09/20	Mer 11/11/20
306	*Garden Level*	19 jours	Jeu 10/09/20	Jeu 19/11/20
307	*Ground Floor*	22 jours	Lun 21/09/20	Mar 24/11/20
308	***Zone staff GrF***	6 jours	Lun 18/01/21	Lun 25/01/21
309	*Pool House*	8 jours	Lun 31/08/20	Mar 24/11/20
310	APPAREILLAGE, GRILLES, THERMOSTATS	10 jours	Lun 14/06/21	Ven 25/06/21
311	*AIR CONDITIONNING FINAL FITTINGS AND TESTING*	0 jour	Lun 14/06/21	Lun 14/06/21
312	**LOT 14 PISCINE FILTRATION**	33 jours	Ven 18/09/20	Mer 21/04/21
313	*SWIMMING POOL AND TECHNICAL ROOM*	0 jour	Ven 18/09/20	Ven 18/09/20
314	**LOT 06 MENUISERIES EXTERIEURES – VITRERIE – BSO - MOUSTIQUAIRES**	**261 jours**	**Mar 07/07/20**	**Mar 06/07/21**
315	*WINDOW, GLASS FITTING, EXTERNAL VENITIAN BLINDS AND SCREEN*	0 jour	Mar 07/07/20	Mar 07/07/20
316	**Précadres**	**132 jours**	**Mar 07/07/20**	**Mer 06/01/21**
317	***Sub frames***	0 jour	Mar 07/07/20	Mar 07/07/20
318	*Basement*	5 jours	Mar 07/07/20	Lun 13/07/20
319	*Garden Level*	7 jours	Mar 14/07/20	Mer 22/07/20
320	*Ground Floor*	10 jours	Jeu 23/07/20	Mer 06/01/21
321	***Zone staff GrF***	2 jours	Mar 22/12/20	Mer 23/12/20
322	*Pool House*	3 jours	Ven 23/10/20	Mar 27/10/20
323	**Fermeture provisoire**	10 jours	Lun 17/08/20	Ven 28/08/20
324	***Temporary closure***	0 jour	Lun 17/08/20	Lun 17/08/20
325	**Fenêtres, BSO, moustiquaires**	**149 jours**	**Jeu 10/12/20**	**Mar 06/07/21**
326	***Windows, venetian blinds, screens***	0 jour	Jeu 10/12/20	Jeu 10/12/20
327	*Basement*	10 jours	Jeu 10/12/20	Mer 23/12/20
328	*Garden Level*	17 jours	Lun 04/01/21	Mar 06/07/21
329	*Ground Floor*	17 jours	Jeu 14/01/21	Mar 06/07/21
330	*Pool House*	7 jours	Lun 25/01/21	Mar 06/07/21
331	**Verrière**	15 jours	Mer 27/01/21	Mar 06/07/21
332	***Slyding glass roof***	0 jour	Mer 27/01/21	Mer 27/01/21
333	**Garde corps vitrés**	25 jours	Lun 15/02/21	Mar 06/07/21
334	***Glass guardrail***	0 jour	Dim 14/02/21	Dim 14/02/21
335	**LOT 04 FAUX PLAFONDS**	**47 jours**	**Mer 25/11/20**	**Jeu 28/01/21**
336	*DROP CEILINGS AND PLASTER WORKS*	0 jour	Mer 25/11/20	Mer 25/11/20
337	*Basement*	9 jours	Mer 25/11/20	Lun 07/12/20
338	*Garden Level*	14 jours	Lun 30/11/20	Jeu 17/12/20
339	***Garage underground***	8 jours	Lun 14/12/20	Mer 23/12/20
340	*Ground Floor*	14 jours	Lun 04/01/21	Jeu 21/01/21
341	***Zone staff GrF***	3 jours	Mar 26/01/21	Jeu 28/01/21
342	*Pool House*	5 jours	Jeu 26/11/20	Mer 02/12/20
343	**LOT 07 MENUISERIES INTERIEURES BOIS – PARQUET**	**115 jours**	**Lun 22/02/21**	**Ven 30/07/21**
344	*INTERIOR DOORS AND WOOD FINISHES*	0 jour	Lun 22/02/21	Lun 22/02/21
345	**Panneaux décoratif muraux**	**106 jours**	**Lun 22/02/21**	**Lun 19/07/21**
346	***Wood wall panels design***	0 jour	Lun 22/02/21	Lun 22/02/21
347	*Site survey*	8 jours	Lun 22/02/21	Mer 03/03/21
348	*Drawings*	15 jours	Mar 02/03/21	Lun 22/03/21
349	*Production*	75 jours	Mar 23/03/21	Lun 05/07/21
350	*Site installation*	35 jours	Mar 01/06/21	Lun 19/07/21
351	**Portes bois intérieures**	15 jours	Lun 12/07/21	Ven 30/07/21
352	***Interior wood doors***	0 jour	Lun 12/07/21	Lun 12/07/21
353	**Parquet bois**	27 jours	Jeu 13/05/21	Ven 18/06/21
354	***Wood floors covering parquet***	0 jour	Jeu 13/05/21	Jeu 13/05/21
355	**LOT 09 REVETEMENTS DURS SOLS ET MURS**	**135 jours**	**Jeu 24/12/20**	**Mer 30/06/21**
356	*FLOOR AND WALL FINISHES*	0 jour	Jeu 24/12/20	Jeu 24/12/20
357	*Basement*	14 jours	Jeu 24/12/20	Jeu 21/01/21
358	*Garden Level*	16 jours	Mer 13/01/21	Mer 03/02/21
359	*Ground Floor*	16 jours	Lun 01/02/21	Lun 22/02/21
360	*Pool House & hammam*	15 jours	Jeu 04/02/21	Mer 24/02/21
361	**Mosaic piscine**	24 jours	Jeu 18/03/21	Mar 20/04/21
362	***Swiming pool mosaic***	0 jour	Jeu 18/03/21	Jeu 18/03/21
363	**Revêtements plage piscine et abords**	30 jours	Mar 09/03/21	Ven 14/05/21
364	***Swiming pool floor area***	0 jour	Mar 09/03/21	Mar 09/03/21
365	**Revêtements exterieur sols et murs**	**103 jours**	**Lun 08/02/21**	**Mer 30/06/21**
366	***External floor and wall covering***	0 jour	Lun 08/02/21	Lun 08/02/21
367	*Facades pool house*	15 jours	Lun 08/02/21	Ven 26/02/21
368	*Facades villa*	35 jours	Lun 08/02/21	Lun 14/06/21
369	*Balconies*	15 jours	Mar 01/06/21	Lun 21/06/21
370	*Terraces*	15 jours	Mar 01/06/21	Lun 21/06/21
371	*Roof and parking*	15 jours	Mar 01/06/21	Lun 21/06/21
372	*Main parking*	15 jours	Jeu 10/06/21	Mer 30/06/21
373	**LOT 08 FERRONNERIES - GARDES CORPS - SERRURERIE**	**113 jours**	**Mer 24/02/21**	**Ven 30/07/21**
374	*METAL WORKS - GUARD RAIL AND INSTALLATION*	0 jour	Mer 24/02/21	Mer 24/02/21
375	**Garde corps intérieurs**	**66 jours**	**Mer 24/02/21**	**Mer 26/05/21**
376	***Interior guard rail***	0 jour	Mer 24/02/21	Mer 24/02/21
377	*Site survey*	4 jours	Mer 24/02/21	Lun 01/03/21
378	*Drawings*	7 jours	Mar 02/03/21	Mer 10/03/21
379	*Production*	46 jours	Mer 10/03/21	Mer 12/05/21
380	*Site installation*	10 jours	Jeu 13/05/21	Mer 26/05/21
381	**Garde corps extérieurs**	**66 jours**	**Mer 24/02/21**	**Mer 26/05/21**
382	***Exterior guard rail***	0 jour	Mer 24/02/21	Mer 24/02/21
383	*Site survey*	4 jours	Mer 24/02/21	Lun 01/03/21
384	*Drawings*	7 jours	Mar 02/03/21	Mer 10/03/21
385	*Production*	45 jours	Jeu 11/03/21	Mer 12/05/21
386	*Site installation*	10 jours	Jeu 13/05/21	Mer 26/05/21
387	**Miroirs**	**47 jours**	**Jeu 27/05/21**	**Ven 30/07/21**
388	***Mirrors***	0 jour	Jeu 27/05/21	Jeu 27/05/21
389	*Site survey*	4 jours	Jeu 27/05/21	Mar 01/06/21
390	*Drawings*	7 jours	Mar 01/06/21	Mer 09/06/21
391	*Production*	20 jours	Mar 15/06/21	Lun 12/07/21
392	*Site installation*	13 jours	Mer 14/07/21	Ven 30/07/21
393	**Parois de douche**	**47 jours**	**Jeu 27/05/21**	**Ven 30/07/21**
394	***Glass showers panels***	0 jour	Jeu 27/05/21	Jeu 27/05/21
395	*Site survey*	4 jours	Jeu 27/05/21	Mar 01/06/21
396	*Drawings*	7 jours	Lun 31/05/21	Mar 08/06/21
397	*Production*	20 jours	Lun 14/06/21	Ven 09/07/21
398	*Site installation*	14 jours	Mar 13/07/21	Ven 30/07/21
399	**LOT 11 PEINTURES ET FINITIONS**	**123 jours**	**Mer 10/02/21**	**Ven 30/07/21**
400	*PAINTING AND FINISHING*	0 jour	Mer 10/02/21	Mer 10/02/21
401	*Basement*	34 jours	Mer 10/02/21	Jeu 17/06/21
402	*Garden Level*	45 jours	Lun 22/02/21	Mar 06/07/21
403	*Ground Floor*	43 jours	Mar 09/03/21	Mar 20/07/21
404	*Pool House*	28 jours	Lun 15/03/21	Ven 30/07/21
405	**LOT 16 AMENAGEMENT INTERIEUR**	30 jours	Lun 12/07/21	Mar 21/09/21
406	*INTERIOR DESIGN*	0 jour	Lun 12/07/21	Lun 12/07/21
407	**LOT 10 FACADES**	56 jours	Lun 08/02/21	Lun 05/07/21
408	*FACADES FINISHING*	0 jour	Lun 08/02/21	Lun 08/02/21
409	**LOT 17 MONTE VEHICULES**	33 jours	Mar 19/01/21	Jeu 06/05/21
410	*CARS LIFT*	0 jour	Mar 19/01/21	Mar 19/01/21
411	**LOT 03 VRD RACCORDEMENT AU RESEAU PUBLIC**	49 jours	Lun 07/09/20	Mer 21/04/21
412	*ROADWORKS AND UTILITY NETWORK*	0 jour	Lun 07/09/20	Lun 07/09/20
413	*Swimming pool, pool house and garden area*	39 jours	Lun 07/09/20	Jeu 04/02/21
414	*Garage underground and main entrance parking*	47 jours	Mar 02/02/21	Mar 22/06/21
415	**LOT 15 ESPACES VERTS**	67 jours	Jeu 29/04/21	Ven 30/07/21
416	*LANDSCAPING*	0 jour	Mer 28/04/21	Mer 28/04/21
417	**LOT 18 CUISINE**	**142 jours**	**Mar 16/03/21**	**Mer 29/09/21**
418	*KITCHEN*	0 jour	Mar 16/03/21	Mar 16/03/21
419	*Site survey*	5 jours	Mar 16/03/21	Lun 22/03/21
420	*Drawings*	10 jours	Mar 23/03/21	Lun 05/04/21
421	*Production*	65 jours	Mer 07/04/21	Mar 06/07/21
422	*Site installation*	20 jours	Lun 05/07/21	Ven 30/07/21
423	*Réception et réserves*	41 jours	Lun 05/07/21	Mer 29/09/21

Projet : SCHEDULE

Tâche · Fractionnement · Jalon · Récapitulative · Récapitulatif du projet · Tâche inactive · Jalon inactif · Récapitulatif inactif · Tâche manuelle · Durée uniquement · Report récapitulatif manuel · Récapitulatif manuel · Début uniquement · Fin uniquement · Tâches externes · Jalons externes · Échéance · Critique · Fractionnement critique · Avancement · Progression manuelle